

Kustannuspaikka	Työohjelma	Määräraha YHTEENSÄ	Käyttö 26.5.2023	Taloudellinen valmiusaste	Toiminnallinen valmiusaste	Selvitys hankkeen tilanteesta
9155	Mörnen / tk:n alueen liikennejärjestelyt - Loput valaistustyöt - Mörnenkadun parantaminen	200 000	14 911	7,5 %	85,0 %	Varsinainen urakka valmis ja vastaanotettu. Valaisinten tilaamisesta valittu Markkinaoikeuteen ja kilpailutus on tehtävä kesän aikana uudestaan.
9159	Pankkitie - Pruukintie - Kunnostus yhdessä ELY:n kanssa - Kaava 12.6. valtuustoon	743 000	10 492	1,4 %	12,0 %	Kaava menossa valtuustoon 12.6. Suunnittelu kesän aikana ja kilpailutus kun suunnitelmat valmiit.
9165	Hulevesiverkostoston saneeraus - Erilaiset huleveden saneeraustarpeet - Vikklakuja, Oravakuja, Hiu 3 kohteet, Ahmatie, Rantakadun kitakaivot	150 000	0	0,0 %	20,0 %	Kohteita aloitettu toukokuun aikana, mutta ei näy vielä menoissa. Eri kokoisia kohteita tehdään omana työnä pitkin kesää.
9170	Raumantien ja Autotehtaan uusi liittymä - Suunnitelma valmis, kilpailutus kesän aikana ja rakentaminen syksyllä - suunnittelusopimus ELY:n kanssa, Sitowise suunnittelee, kilpailutus loppuvuode	175 000	3 266	1,9 %	12,0 %	Kilpailutus kesän aikana. Rakentaminen syksyllä.
9200	Kestopäälylystyys - Erillisen päälylysteohjelman mukaisesti	300 000	5 381	1,8 %	45,0 %	Asfalttoinnit aloitettu toukokuussa, ei näy vielä menoissa. Toinen vaihe kesä-heinäkuussa.
9201	Keskustan katujen kunnostus - Maanrakennus Esa Aaltonen urakoi Pohjoistullikadun - Torikadun reunakiven asentaminen ja hulevesityöt	300 000	8 754	2,9 %	20,0 %	Pohjoistullikatu kilpailutettu ja urakoitsija valittu. Työt kesän aikana. Torikadun reunakivet tilauksessa.
9206	Hiun kunnallistekniikka - viimeistelytyöt	120 000	0	0,0 %	0,0 %	Viimeistelytyöt heinä-elokuun aikana.
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt - viimeistelytyöt	75 000	15 198	20,3 %	90,0 %	Valaisinten asennus viikolla 22. Muuten valmis.
9217	Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet - turvallisuuskoordinaattori (projekti) - torin portaat, linja-autoaseman jalkakäytävä	50 000	2 070	4,1 %	20,0 %	Toteutetaan syksyllä kesälomakauden jälkeen, koska kohteet ydin keskustassa.
9218	Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden suunnittelu	184 000	4 594	2,5 %	12,0 %	Suunnittelu käynnissä.
9219	Kevyenliikenteen väylien kunnostus	40 000	4 594	11,5 %	12,0 %	Työt aloitettu toukokuussa, ei näy vielä menoissa. Korjattu Hiuntien pyörätietä.
9225	Katuvalaistuksen uusiminen - Keskusta-alueen kokoojakatujen valaistuksen uusiminen - Männäistentien valaistus Pietolankadulta urakka-alueen rajalle	200 000	6 486	3,2 %	20,0 %	Urakoitsija valittu, työt alkavat viikolla 22.
9234	Sanktion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - leirintäalueen kunnostustöitä erillisen suunnitelman mukaan	20 000	0	0,0 %		Kunnostustyöt tehdään kesän aikana.
9236	Pakkahuoneen ja siihen liittyvä lähialueen kunnostus	105 000	15 394	14,7 %	100,0 %	Urakka valmis. Laskutus ei näy vielä tässä vaiheessa.
9237 9287	Kalarannan kunnostus ja Rantakadun rinne - viher- ja valaistusurakka (Destia)	245 000	48 246	19,7 %	90,0 %	Vastaanottotarkastus 9.6.2023. Valaisinten toimituksessa viivettä, mutta urakka muuten valmis ennen Merefestejä.
9241	Maankaatopaikka - maankaatopaikan ylläpito ja laajentaminen tarvittaessa - laskeutusaltaan rakentaminen	25 000	6 080	24,3 %	40,0 %	Laskeutusaltaan suunnittelu käynnissä. Rakentaminen kesällä.
9251	Vannaksen puisto - leikkikentän aidan rakentaminen, LM-Infra urakoi, lainvoimainen 15.3.2023	67 000	176	0,3 %	100,0 %	Urakka valmis. Laskutus ei näy vielä tässä vaiheessa.
9259	Liikekeskustan elävöittäminen - loppuun saattaminen ja viimeistely				95,0 %	Urakka valmistuu 31.5.2023 mennessä.
9280	Rauhanpuiston kunnostus - suunnitelmat valmiit, kilpailutukseen kesäkuussa	146 000	0	0,0 %	10,0 %	Suunnittelu käynnissä.
9283	Autotehtaankatu - viimeistelytyöt keväällä				95,0 %	Viimeistelytyöt käynnissä.
9288	Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	129 000	148	0,1 %	12,0 %	Suunnitelmat valmiina, kilpailutus kesän aikana ja korjaustyöt lomakauden jälkeen.
9298	Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus - uudet valaisimet ja kentän viimeistelytyöt - pyöräkatokset koulun pihalle, saatu Traficommin rahaa	50 000	451	0,9 %	90,0 %	Viimeistelytyöt tehdään kun koulu loppuu.