

9429	Aktivointikeskus Puusti	25 869	0	69 000	69 000	58 883	-10 117	85 %	58 883	-10 117	85 %	
9437	A-sairaala	599 500	350 000	168 000	518 000	544 253	26 253	105 %	544 253	26 253	105 %	Jäähdytys urakan osalta tullut pieniä lisätöitä. Lisäksi väli- ja ulko-ovia pitänyt uusina , koska niiden toimivuus heikentynyt oleellisesti!
9442	Lokalahden päiväkotit, tilamuutokset	2 769	200 000	250 000	450 000	275 415	-174 585	61 %	446 000	-4 000	99 %	Kohde valmistuu 31.1.2025, maksuerä menee vuodelle 2025. Lisäaikaterve tulut rakennettujen lisätöistä ja siitä johtuvista tilausajoista. Vuodelle 2025 siirtoterve 10 000€ ja kiinteistöjen kunnostuksesta 42 000 € lämmitys varten
9445	Kalannin museo, pärekaton uusiminen	5 375	0	0	0	345	345	0 %	345	345	0 %	Kohde siirtynyt kiinteistöjen ylläpidon puolelle. Tämän kustannuksen siirto eri kustannuspaikalle.
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikatkon uusiminen	93 521	0	0	0	0	0	0 %	0	0	0 %	
9449	Wintterin irtokalusteet ja laitteet	7 101	3 560 000	-8 000	3 552 000	1 166 507	-2 385 493	33 %	2 500 000	-1 052 000	70 %	Arvio, kalustohankintoja menee vuodelle 2025, tilojen käyttöönotto vuodelle 2025. Siirto vuodelle 2025 1 052 000€
9450	Väistötilojen rakentaminen	14 724	0	135 000	135 000	4 763	-130 237	4 %	5 000	-130 000	4 %	Piharakenteiden lisämääräraha väistötilojen (Kalannin koulu) ei ollut tarvetta, eikä pihalle tehty isoja muutoksia. Tämä määräraha oli jatkoarve kustannuspaikalle 2416, josta käytettiin aikaisemmin määrärahoja pihajalan rakentamiseen
9451	Mörne	60 469	200 000	45 000	245 000	66 084	-178 916	27 %	210 000	-35 000	86 %	Määrärahoja Te-palvelujen tilojen rakentamisen (käynnissä) Mörnessä sekä yhdystunnelin (Mörne-A-talo- B-talo) pintojen, vauriokohtien ja ilmanvaihdon rakentamiseen (käynnissä)
9452	Tilojen tehostaminen	4 598	0	50 000	50 000	2 762	-47 238	6 %	3 000	-47 000	6 %	TE-palvelujen tilojen tehostamisen määräraha menee toiselta kustannuspaikalta. Tällä hetkellä ei muita kohteita
9453	Pohitullin palloluuhalli	0	600 000	150 000	750 000	501 315	-248 685	67 %	750 000	0	100 %	Arvio, valmistuminen joulukuussa 2024
9454	Saarniston palvelukeskus	6 391	150 000	25 000	175 000	133 730	-41 270	76 %	133 730	-41 270	76 %	Työt valmit ja vastaanotetut. Urakassa pieniä lisätöitä
PA933	INVESTOINNIT, TILAPALVELUT	13 597 897	17 074 000	2 916 000	19 990 000	11 102 852	-8 887 148	56 %	14 429 040	-5 560 960	72 %	
9100	Kattilien koneiden ja laitteiden uusiminen	75 073	80 000	0	80 000	7 606	-72 394	10 %	60 000	-20 000	75 %	
PA936	INVESTOINNIT, RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT	75 073	80 000	0	80 000	7 606	-72 394	10 %	60 000	-20 000	75 %	
TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ		15 926 114	21 375 000	3 720 000	25 095 000	14 564 644	-10 530 356	58 %	18 955 809	-6 139 191	76 %	