

| KP   | Selitte  | TP 2023 | TA 2024 | Muutokset | TA+M 2024 | Tot 1-10 2024 | Poikkeama | Tot % | Tot. ennuste 2024 | Poikkeama | Tot. ennuste % | Kommentti   |
|------|--|---------|---------|-----------|-----------|---------------|-----------|-------|-------------------|-----------|----------------|---|
| 9155 | Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt   | 15 705  | 160 000 | -50 000   | 110 000   | 118 621       | 8 621     | 108 % | 118 621           | 8 621     | 108 %          | Työt valmiit. Kustannuspaikalta siirrettiin 50 000 € Pohitullin julkisivuremonttiin.  |
| 9159 | Pankkitie-Pruukintie, kunnostus  | 80 895  | 695 000 | 106 000   | 801 000   | 935 100       | 134 100   | 117 % | 840 000           | 39 000    | 105 %          | Kustannukset nousivat pääasiassa louhintojen takia. Ennusteessa otettu huomioon, että ELY -keskus osallistuu kuntoonpanotöiden kustannuksiin kiinteällä 100 000 euron osuudella, joka maksetaan ennen maantien muuttamista kaduksi. |
| 9161 | Jalkapallon täysimittainen teknurmikenttä  | 0       | 700 000 | 0         | 700 000   | 743 784       | 43 784    | 106 % | 668 800           | -31 200   | 96 %           | Pysäköintialueen kunnostus ylimääräisenä työnä. Ennusteessa otettu huomioon AVI:n avustus 211 200 euroa.  |
| 9164 | Käätjärveä ympäröivä reitistö  | 0       | 50 000  | 0         | 50 000    | 23 545        | **        | 47 %  | 50 000            | 0         | 100 %          | Työt käynnissä  |
| 9165 | Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset   | 39 682  | 100 000 | 0         | 100 000   | 37 723        | -62 277   | 38 %  | 70 000            | -30 000   | 70 %           | Työt käynnissä. Rahaa varattu ns. ennalta arvaattomiin kohteisiin, joita tänä vuonna ei ole ollut. 2025 alkaen raha käyttöpuolella.   |
| 9170 | Raumantien ja autotehtaan uusi liittymä  | 41 151  | 140 000 | -140 000  | 0         | 0             | 0         | 0 %   | 0                 | 0         | 0 %            |   |
| 9172 | Osallistuminen sähkötaustaverkon rakentamiseen, SYKEn hanke                          | -50 000 | 0       | 0         | 0         | 0             | 0         | 0 %   | 0                 | 0         | 0 %            |   |
| 9173 | Rata-alue / henkilöjunaliikenteen edellytykset                                       | 4 655   | 90 000  | 0         | 90 000    | 273           | -89 727   | 0 %   | 30 000            | -60 000   | 33 %           | Selvitystyö käynnistynyt  |
| 9174 | Autotehtaankatu-kantatie 43 liittymäsaarekkeet                                       | 20 595  | 40 000  | -1 000    | 39 000    | 1 045         | -37 956   | 3 %   | 39 000            | 0         | 100 %          | Työt käynnissä  |
| 9175 | Sakunkulman, Ajurinkujan, Zachariasseninkadun ja torikadun alue                      | 0       | 0       | 0         | 0         | 2 882         | 2 882     | 0 %   | 2 882             | 2 882     | 0 %            |   |
| 9176 | Viikaisten alueen liikennejärjestelyt  | 17 590  | 150 000 | 0         | 150 000   | 53 998        | -96 002   | 36 %  | 85 000            | -65 000   | 57 %           | Työt valmiit. laskuja vielä maksamatta.   |
| 9177 | Sataman liikenneyhteydet   | 1 718   | 0       | 28 000    | 28 000    | 0             | -28 000   | 0 %   | 0                 | -28 000   | 0 %            | Määräraha ei riittänyt Hangontien sillan erikoistarkastukseen. Haetaan ensi vuodelle saadun tarjouksen mukaan.  |
| 9179 | Pakkahuoneen leikkikenttä kunnostus  | 0       | 0       | 29 000    | 29 000    | 0             | -29 000   | 0 %   | 29 000            | 0         | 100 %          | Hankinta käynnissä.   |
| 9180 | Vähäpäästöinen avolavapakettiauto puisto-osastolle                                   | 51 587  | 0       | 0         | 0         | 0             | 0         | 0 %   | 0                 | 0         | 0 %            |   |
| 9181 | Vähäpäästöinen avolavapakettiauto nosturilla, katurakennus                           | 0       | 80 000  | 0         | 80 000    | 1 025         | -78 975   | 1 %   | 80 000            | 0         | 100 %          | Tilattu.  |
| 9182 | Vanhan kaatopaikan kunnostaminen   | 0       | 60 000  | 0         | 60 000    | 13 201        | -46 799   | 22 %  | 30 000            | -30 000   | 50 %           | Suunnittelu käynnissä.  |
| 9183 | Yrittäjätien liikennejärjestelyt   | 0       | 50 000  | 0         | 50 000    | 4 165         | -45 835   | 8 %   | 25 000            | -25 000   | 50 %           | Suunnittelu käynnissä.  |
| 9184 | Ulkojääkenttien valaistus  | 0       | 40 000  | 0         | 40 000    | 23 791        | -16 209   | 59 %  | 30 000            | -10 000   | 75 %           | Työt käynnissä  |
| 9185 | Varikon koneet   | 0       | 10 000  | 0         | 10 000    | 4 835         | -5 165    | 48 %  | 10 000            | 0         | 100 %          |   |
| 9200 | Kestopäällystys  | 298 203 | 300 000 | 0         | 300 000   | 289 933       | -10 067   | 97 %  | 315 000           | 15 000    | 105 %          | Työt valmiit, laskuja vielä maksamatta.   |
| 9201 | Keskustan katujen kunnostus  | 214 664 | 200 000 | -190 000  | 10 000    | 9 321         | -679      | 93 %  | 10 000            | 0         | 100 %          |   |
| 9202 | Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä   | 92 941  | 360 000 | -53 000   | 307 000   | 23 704        | -283 296  | 8 %   | 30 000            | -277 000  | 10 %           | Urakoitsija valittu, työt keväällä.   |
| 9206 | Hiun kunnallistekniikka  | 10 334  | 0       | 0         | 0         | 0             | 0         | 0 %   | 0                 | 0         | 0 %            |   |
| 9216 | Satama-alueen liikennejärjestelyt  | 16 631  | 0       | 0         | 0         | 0             | 0         | 0 %   | 0                 | 0         | 0 %            |   |
| 9217 | Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet   | 66 126  | 150 000 | 17 000    | 167 000   | 123 518       | -43 482   | 74 %  | 138 000           | -29 000   | 83 %           | Työt käynnissä. Rahaa varattu ns. ennalta arvaattomiin kohteisiin. Ennusteessa otettu huomioon Traficomilta saatava avustus 29 000 euroa Kalannin koulun ja urheilutalon pyöräpysäköintihankkeeseen.                                |
| 9218 | Sorvakon niemi liikennejärjestelyt: ranta-alueiden suunnittelu                       | 40 882  | 0       | 418 000   | 418 000   | 364 956       | -53 044   | 87 %  | 418 000           | 0         | 100 %          | Työt valmiit, laskuja vielä maksamatta.   |
| 9219 | Keuyen liikenteen väylien kunnostus  | 42 278  | 0       | 0         | 0         | 0             | 0         | 0 %   | 0                 | 0         | 0 %            |   |
| 9224 | KLV Khimairan edustalle S 2017   | 12 081  | 0       | 0         | 0         | 0             | 0         | 0 %   | 0                 | 0         | 0 %            |   |
| 9225 | Katuvalaistuksen uusiminen   | 232 470 | 300 000 | 0         | 300 000   | 297 259       | -2 741    | 99 %  | 300 000           | 0         | 100 %          | Työt valmiit.   |
| 9226 | Koirapuisto  | 0       | 0       | 10 000    | 10 000    | 0             | -10 000   | 0 %   | 5 000             | -5 000    | 50 %           | Lukitusjärjestelmä  |
| 9227 | Leikkikenttien kunnostus   | 144 426 | 15 000  | 10 000    | 25 000    | 7 440         | -17 560   | 30 %  | 25 000            | 0         | 100 %          | Työt käynnissä  |
| 9228 | Tiiratorin leikkikenttä S 2018   | 0       | 0       | 5 000     | 5 000     | 0             | -5 000    | 0 %   | 0                 | -5 000    | 0 %            | Määräraha suunnittelua varten.  |
| 9230 | Puistojen kunnostus  | 0       | 80 000  | 100 000   | 180 000   | 8 248         | -171 752  | 5 %   | 180 000           | 0         | 100 %          | Työt käynnissä  |
| 9233 | Katualueiden viherrakentaminen   | 65 052  | 100 000 | 90 000    | 190 000   | 30 060        | -159 940  | 16 %  | 130 000           | -60 000   | 68 %           | Työt käynnissä. 50 000 € siirrettiin Pohitullin julkisivuremonttiin.  |
| 9234 | Santion leirintäalueen kunnostus ja laajennus: sähköistyksen saneeraus               | 12 039  | 20 000  | 0         | 20 000    | 18 402        | -1 598    | 92 %  | 20 000            | 0         | 100 %          | Työt käynnissä  |
| 9235 | Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017   | 0       | 20 000  | 0         | 20 000    | 0             | -20 000   | 0 %   | 0                 | -20 000   | 0 %            | Suunnitelma valmis  |
| 9236 | Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus | 31 144  | 0       | 0         | 0         | 0             | 0         | 0 %   | 0                 | 0         | 0 %            |   |
| 9237 | Kalarannan rannan kunnostus/ Vannaksen säätö avustus                                 | 203 146 | 0       | 0         | 0         | 1 443         | 1 443     | 0 %   | 1 443             | 1 443     | 0 %            |   |
| 9240 | Matonpesupaikat  | 25 421  | 0       | 0         | 0         | 0             | 0         | 0 %   | 0                 | 0         | 0 %            |   |
| 9241 | Maankaatopaikka:- maan seulominen hyötykäyttöön                                      | 69 619  | 25 000  | 0         | 25 000    | 15 339        | -9 661    | 61 %  | 25 000            | 0         | 100 %          | Työt käynnissä.   |
| 9243 | Ruohonleikkuri   | 0       | 50 000  | 0         | 50 000    | 47 413        | -2 587    | 95 %  | 47 413            | -2 587    | 95 %           | Hankittu  |
| 9250 | Kuntopolkujen kunnostus  | 12 912  | 15 000  | 9 000     | 24 000    | 9 296         | -14 704   | 39 %  | 24 000            | 0         | 100 %          | Työt käynnissä.   |
| 9251 | Vannaksen puisto   | 54 632  | 0       | 0         | 0         | 0             | 0         | 0 %   | 0                 | 0         | 0 %            |   |
| 9254 | Pyhämaan telakanrannankunnostus ja saneeraus   | 48 111  | 0       | 45 000    | 45 000    | 89 438        | 44 438    | 199 % | 33 438            | -11 562   | 74 %           | Ennusteessa otettu huomioon, että hankkeelle saatu 56 000 € avustusmääräraha ELY:itä, hanke jatkuu 2025 (noin 9700 eur)   |
| 9259 | Liikekeskustan elävöittäminen S2018  | 112 234 | 0       | 0         | 0         | 0             | 0         | 0 %   | 0                 | 0         | 0 %            |   |
| 9260 | Retkeilyreitit ja luontokohteet  | 37 113  | 20 000  | 0         | 20 000    | 4 480         | -15 520   | 22 %  | 20 000            | 0         | 100 %          | Työt käynnissä  |
| 9269 | Jouluvalaistus   | 10 122  | 10 000  | 0         | 10 000    | 167           | -9 833    | 2 %   | 10 000            | 0         | 100 %          | Työt käynnissä  |
| 9270 | Myllymäen puiston kunnostus  | 0       | 126 000 | 0         | 126 000   | 0             | -126 000  | 0 %   | 60 000            | -66 000   | 48 %           | Valaistuksen suunnittelu ja hankinnat.  |
| 9285 | Kalannin urheilukentän moukarihakki  | 24 986  | 0       | 0         | 0         | 0             | 0         | 0 %   | 0                 | 0         | 0 %            |   |
| 9286 | Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluväliseinän päivitys ja ratapesu  | 31 711  | 15 000  | 0         | 15 000    | 5 059         | -9 941    | 34 %  | 5 059             | -9 941    | 34 %           | Työt valmiit. Ei tehty suunnitellussa laajuudessa (parkkipaikka).   |
| 9287 | Vallinmäen rinne   | 3 951   | 0       | 0         | 0         | 0             | 0         | 0 %   | 0                 | 0         | 0 %            |   |
| 9288 | Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus  | 0       | 0       | 128 000   | 128 000   | 42 184        | -85 816   | 33 %  | 55 000            | -73 000   | 43 %           | Kivikorjaukset tehty, valaisimet tilattu.   |
| 9290 | Kasvinsuojelu ja vieraslajit   | 23 623  | 10 000  | 6 000     | 16 000    | 9 500         | -6 500    | 59 %  | 9 500             | -6 500    | 59 %           | Työt valmiit  |

| KP   | Selitte  | TP 2023           | TA 2024           | Muutokset        | TA+M 2024         | Tot 1-10 2024     | Poikkeama          | Tot %       | Tot. ennuste 2024 | Poikkeama         | Tot. ennuste % | Kommentit   |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|---|
| 9292   | Pappilampellon leikkikenttä                                  | 40 000            | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 0 %         | 0                 | 0                 | 0 %            |   |
| 9293   | Leijonapuisto  | 9 785             | 0                 | 134 000          | 134 000           | 0                 | -134 000           | 0 %         | 0                 | -134 000          | 0 %            | Laivan kunnostustyö siirrettiin keväeseen.  |
| 9294   | Ruokolan leikkikentän saneeraus                              | 0                 | 0                 | 59 000           | 59 000            | 60 413            | 1 413              | 102 %       | 60 413            | 1 413             | 102 %          | Työ valmis  |
| 9297   | Liikuntapaikkojen kunnostus                                  | 37 440            | 40 000            | 0                | 40 000            | 32 246            | -7 754             | 81 %        | 40 000            | 0                 | 100 %          | Työt käynnissä  |
| 9298   | Kalannin yläkouluun kaukalon kunnostus                       | 5 399             | 0                 | 44 000           | 44 000            | 377               | -43 623            | 1 %         | 0                 | -44 000           | 0 %            | Kaukalo on kunnostettu vuonna 2023.   |
| <b>PA931</b>                                   | <b>INVESTOINNIT, INFRAPALVELUT</b>                           | <b>2 253 054</b>  | <b>4 221 000</b>  | <b>804 000</b>   | <b>5 025 000</b>  | <b>3 454 186</b>  | <b>-1 570 814</b>  | <b>69 %</b> | <b>4 070 569</b>  | <b>-954 431</b>   | <b>81 %</b>    |   |
| 9400   | Museot   | 5 513             | 75 000            | 40 000           | 115 000           | 12 204            | -102 796           | 0           | 30 000            | -85 000           | 26 %           | Kaukolämpö + lämmitysjärjestelmän rakentaminen aloitetaan jo tämän vuoden aikana. Julkisivujen maalausta ja kunnostus siirtyy vuodelle 2025, koska maalaus ja kunnostus olosuhteet eivät ole enää olleet riittävät.   |
| 9401   | Kiinteistöjen ylläpitokorjaus                                | 556 227           | 600 000           | 50 000           | 650 000           | 307 311           | -342 689           | 47 %        | 540 500           | -109 500          | 83 %           | Seikowin pk lämmitysjar. Lokalahden pk lämmitys) vielä käynnissä ja osasta laskuja tulematta. Jäljellä jäävällä määrärahalta (-77000 €) katetaan Merituulikodin investoinnin ylitystä.  |
| 9402   | Uimahalli  | 11 560            | 10 000            | 0                | 10 000            | 2 429             | -7 571             | 24 %        | 2 429             | -7 571            | 24 %           | Suunniteltuja uusimis / korjaustöitä ei tehty siinä laajuudessa mitä oliin ajateltu.  |
| 9403   | Jäähallin korjaukset   | 0                 | 80 000            | 70 000           | 150 000           | 8 039             | -141 961           | 5 %         | 8 039             | -141 961          | 5 %            | Vesikatteen korjaustöihin ei päästy aikataulun mukaisesti. Vesikaton turvalaitteet saatiin valmiiksi vasta loppuvuonna. Jäähdytyskomprssorin uusimisen siirto voitiin tehdä, koska pystyttiin korjaamaan laiteta loppukaudeksi. Jäävällä (-141 900€) määrärahalta kaetettiin Merituulikodin ylitystä. |
| 9404   | Pääkirjasto  | 313 131           | 1 950 000         | -58 000          | 1 892 000         | 1 080 330         | -811 670           | 57 %        | 1 350 000         | -542 000          | 71 %           | Arvio, Peruskorjausrakka käynnissä valmistuminen tämän hetkisen tiedon mukaan maaliskuun lopulla 2025. Urakassa tullut lisätöitä melko runsaasti ja sen takia myös lisäajan tarve on suuri.Siirtotarve arvio vuodelle 2025 on 542 000 €.  |
| 9410   | Merituulikoti  | 1 437 686         | 74 000            | 111 000          | 185 000           | 403 657           | 218 657            | 218 %       | 403 657           | 218 657           | 218 %          | Peruskorjausrakan kesto yllätyksellisten lisätöiden takia kestänyt vuodelle 2024 ja osa urakan maksueristä ja lisätöimaksuista siirtynyt vuodelle 2024 , jonka takia TA+M 2024 määräraha ylittynyt huomattavasti.   |
| 9412   | Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima | 18 471            | 0                 | 45 000           | 45 000            | 2 690             | -42 310            | 6 %         | 15 000            | -30 000           | 33 %           | Merituulikodin varavoiman kiinteistöosalta oleva sähköisyysuunnitelma vielä tekeillä. Valmistuu 2024 loppuun mennessä. Suvelakodin varavoiman kiinteistökohtaisen sähköistyksen asennustyöt alkavat vuonna 2024.  |
| 9413   | Haidus   | 4 811             | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 0 %         | 0                 | 0                 | 0 %            |   |
| 9416   | Kalannin koulu   | 1 803 222         | 200 000           | 0                | 200 000           | 158 666           | -41 334            | 79 %        | 175 000           | -25 000           | 88 %           | Salajakorjaukset tehty, pihan korjauksia tehdään vielä.   |
| 9417   | Monitorijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritalo        | 83 839            | 0                 | 0                | 0                 | 137 887           | 137 887            | 0 %         | 200 000           | 200 000           | 0 %            | Arvio   |
| 9418   | Monitorijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli      | 8 420 843         | 9 000 000         | 1 749 000        | 10 749 000        | 6 182 377         | -4 566 623         | 58 %        | 7 000 000         | -3 749 000        | 65 %           | Arvio, Valmistuminen ajoittuu vuodelle 2025, joten maksueriä vielä vuodelle 2025.   |
| 9420   | Päiväkotien pihojen kunnossapito                             | 122 366           | 25 000            | 25 000           | 50 000            | 53 204            | 3 204              | 106 %       | 53 204            | 3 204             | 106 %          | Työt valmiit. Seikowin pihassa( Ertmanin kiint.) tullut pieni lisätöitä pihan valaistuksen ja pintojen osalta   |
| 9429   | Aktivointikeskus Puusti                                      | 25 869            | 0                 | 69 000           | 69 000            | 58 883            | -10 117            | 85 %        | 58 883            | -10 117           | 85 %           |   |
| 9437   | A-sairaala   | 599 500           | 350 000           | 168 000          | 518 000           | 544 253           | 26 253             | 105 %       | 544 253           | 26 253            | 105 %          | Jäähdytys urakan osalta tullut pieniä lisätöitä. Lisäksi väli- ja ulko-ovia pitänyt uusita , koska niiden toimivuus heikentynyt oleellisesti  |
| 9442   | Lokalahden päiväkotit, tilamuutokset                         | 2 769             | 200 000           | 250 000          | 450 000           | 275 415           | -174 585           | 61 %        | 446 000           | -4 000            | 99 %           | Kohde valmistuu 31.1.2025, maksueriä menee vuodelle 2025. Lisäaikatartee tullut rakenetiden lisätöistä ja siitä johtuvista tilausajoista. Vuodelle 2025 siirtotarve 10 000€ ja kiinteistöjen kunnostuksesta 42 000 € lämmitys varten.   |
| 9445   | Kalannin museo, pärekaton uusiminen                          | 5 375             | 0                 | 0                | 0                 | 345               | 345                | 0 %         | 345               | 345               | 0 %            | Kohde siirtynyt kiinteistöjen ylläpidon puolelle. Tämän kustannuksen siirto eri kustannuspaikalle.  |
| 9448   | Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen   | 93 521            | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 0 %         | 0                 | 0                 | 0 %            |   |
| 9449   | Wintterin irtokalusteet ja laitteet                          | 7 101             | 3 560 000         | -8 000           | 3 552 000         | 1 166 507         | -2 385 493         | 33 %        | 2 500 000         | -1 052 000        | 70 %           | Arvio, kalustohankintoja menee vuodelle 2025, tilojen käyttöönotto vuodelle 2025. Siirto vuodelle 2025 1 052 000€   |
| 9450   | Väistötilojen rakentaminen                                   | 14 724            | 0                 | 135 000          | 135 000           | 4 763             | -130 237           | 4 %         | 5 000             | -130 000          | 4 %            | Piharakenteiden lisämääräraha väistötilojen ( Kalannin koulu) ei ollut tarvetta, eikä pihalle tehty isoja muutoksia. Tämä määräraha oli jatkoarvee kustannuspaikalle 2416, josta käytettiin aikaisemmin määrärahoja piha-alueen rakentamiseen.  |
| 9451   | Mörne  | 60 469            | 200 000           | 45 000           | 245 000           | 66 084            | -178 916           | 27 %        | 210 000           | -35 000           | 86 %           | Määrärahoja Te-palvelujen tilojen rakentamisen ( käynnissä) Mörnessä sekä yhdytunnelin ( Mörne-A-talo- B-talo) pintojen, vauriokohtien ja ilmanvaihdon rakentamiseen ( käynnissä)   |
| 9452   | Tilojen tehostaminen   | 4 598             | 0                 | 50 000           | 50 000            | 2 762             | -47 238            | 6 %         | 3 000             | -47 000           | 6 %            | TE-palvelujen tilojen tehostamisen määräraha menee toiselta kustannuspaikalta. Tällä hetkellä ei muita kohteita   |
| 9453   | Pohitullin palloiluhalli                                     | 0                 | 600 000           | 150 000          | 750 000           | 501 315           | -248 685           | 67 %        | 750 000           | 0                 | 100 %          | Tällä hetkellä ei muita kohteita  |
| 9454   | Saarniston palvelukeskus                                     | 6 391             | 150 000           | 25 000           | 175 000           | 133 730           | -41 270            | 76 %        | 133 730           | -41 270           | 76 %           | Arvio, valmistuminen joulukuussa 2024   |
| <b>PA933</b>                                   | <b>INVESTOINNIT, TILAPALVELUT</b>                            | <b>13 597 987</b> | <b>17 074 000</b> | <b>2 916 000</b> | <b>19 990 000</b> | <b>11 102 852</b> | <b>-8 887 148</b>  | <b>56 %</b> | <b>14 429 040</b> | <b>-5 560 960</b> | <b>72 %</b>    | Työt valmiit ja vastaanotetut. Urakassa pieniä lisätöitä  |
| 9100   | Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen                    | 75 073            | 80 000            | 0                | 80 000            | 7 606             | -72 394            | 10 %        | 60 000            | -20 000           | 75 %           |   |
| <b>PA936</b>                                   | <b>INVESTOINNIT, RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT</b>               | <b>75 073</b>     | <b>80 000</b>     | <b>0</b>         | <b>80 000</b>     | <b>7 606</b>      | <b>-72 394</b>     | <b>10 %</b> | <b>60 000</b>     | <b>-20 000</b>    | <b>75 %</b>    |   |
| <b>TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ</b> |  | <b>15 926 114</b> | <b>21 375 000</b> | <b>3 720 000</b> | <b>25 095 000</b> | <b>14 564 644</b> | <b>-10 530 356</b> | <b>58 %</b> | <b>18 559 609</b> | <b>-6 535 391</b> | <b>74 %</b>    |   |