

Uudenkaupungin kaupunki

Investointien toteutuminen ajalta 01-12/2025

KP	Investointihanke	TP 2024	Käyttö 01-12/2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	Käyttö 01-12/2025	Poikkeama	Käytön %	Perustelu poikkeamaan
9010	Maan hankinta	-44 860	-44 860	-100 000	0	-100 000	-377 788	277 788	377,8 %	Wintterin rakentamiseen liittyvät purkukustannukset, aktivoitu maa-alueisiin
9013	Osakkeiden ja osuuskien hankinta	156 100	156 100	0	0	0	196	-196		
9018	Verkon aktiivilaitteet	-129 859	-129 859	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %	Tukiasemia ei ollut tarvetta uusia suunnitelman mukaan.
9020	Palvelimet	-14 899	-14 899	-30 000	0	-30 000	-15 336	-14 664	51,1 %	Hankitut palvelimet saatiin halvemmalla kuin suunniteltiin .
9030	Sähköinen arkistointi	-27 493	-27 493	-120 000	0	-120 000	-58 509	-61 491	48,8 %	Osa hankkeen kustannuksista vuodelle 2026.
9031	Taloushallinnon ohjelmistoratkaisu	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %	Kustannukset Laskentavakalle (uusi palvelukeskus)
Investoinnit, Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yht.		-61 011	-61 011	-310 000	0	-310 000	-451 437	141 437	145,6 %	
9001	Yritysten toimitilat	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %	Mahdolliset kustannukset jatkossa käyttötalouden puolelle.
Investoinnit, Elinkeino- ja työllisyyspalvelut yht.		0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %	
9300	Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-31 290	-31 290	-120 000	-60 000	-180 000	-131 869	-48 131	73,3 %	Saatiin edulliset tarjoukset, joten hinta-arvio alittui. Markkinatilanne vaikutti myös hintaan.
9301	Arkistojärjestelyt	0	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %	Kirstun käyttöönotto on vielä kesken, joten emme ole voineet aloittaa arkistoitavien asioiden sinne viemistä
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	-1 881	-1 881	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %	Hankkeet on siirretty käyttöpuolelle
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-46 069	-46 069	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %	Kalannin yleiskaava tehtiin loppuun omana työnä, keskustan osayleiskaavasta osa maksuista siirtyi vuodelle 2026
9304	Asemakaavoitus	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %	Asemakaavotusta tehtiin omana työnä ja selvityksiä ei tarvittu
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	-48 282	-48 282	-50 000	0	-50 000	-38 769	-11 232	77,5 %	Osa koneista on leasing-koneita ja kaikkia ajateltuja ohjelmia ei ostettu säästösyistä.
9306	Mittauskaluston uusiminen	0	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %	Uusi tallennin ostettiin 25.3.2025 9035,20 € (alv0). Muita suunniteltuja hankintoja ei tehty vielä säästösyistä.
9307	Taajametsien hoitosuunnitelman laatiminen	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %	Työ on maksettu käyttöpuolelta
Investoinnit, Kaupunkisuunnittelu yht.		-127 523	-127 523	-420 000	-60 000	-480 000	-170 637	-309 363	35,5 %	
INVESTOINNIT, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT YHT.		-188 534	-188 534	-780 000	-60 000	-840 000	-622 074	-217 926	74,1 %	
9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-118 621	-118 621	0	0	0	0	0		
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	-1 096 291	-1 096 291	0	0	0	0	0		
9161	Jalkapallon täysimittainen tekonurmikenttä	-871 506	-871 506	0	0	0	211 200	-211 200		
9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	-50 348	-50 348	-50 000	0	-50 000	-59 119	9 119	118,2 %	Valaistuksen syöttökaapeli kaivettiin uudelta keskukselta ylimääräisenä työnä.
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	-51 325	-51 325	0	0	0	0	0		
9170	Raumantien ja autotehtaan uusi liittymä	0	0	0	0	0	0	0		
9173	Rata-alue / henkilöjunaliikenteen edellytykset	0	0	0	0	0	0	0		
9174	Autotehtaankatu-kantatie 43 liittymäsaarekkeet	-104 058	-104 058	0	0	0	0	0		
9175	Sakunkulman, Ajurinkujan, Zachariasseninkadun ja torikadun alue	0	0	0	0	0	0	0		
9176	Viikaisten alueen liikennejärjestelyt	-101 739	-101 739	-90 000	41 700	-48 300	-17 307	-30 993	35,8 %	Valmistui 2024. Loppuosuus rakennetaan 2026 kesällä.
9177	Sataman liikenneyhteydet	0	0	-40 000	0	-40 000	-46 272	6 272	115,7 %	Sillan erikoistarkastuksen yhteydessä otettiin lisätyönä tarvittavia lisänäytteitä.
9179	Pakkahuoneen leikkikenttä kunnostus	-14 098	-14 098	-29 000	14 100	-14 900	0	-14 900	0,0 %	
9180	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto puisto-osastolle	0	0	-50 000	0	-50 000	-35 952	-14 048	71,9 %	
9181	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto nosturilla, katurakennus	-85 113	-85 113	0	0	0	0	0		
9182	Vanhan kaatopaikan kunnostaminen	0	0	0	-45 200	-45 200	-48 748	3 548	107,8 %	Tutkimus- ja kunnostussuunnitelmaan liittyvät kaivinkonetyöt, jätevesimaksut likaisista suotovesistä.
9183	Yrittäjätien liikennejärjestelyt	-16 034	-16 034	0	0	0	0	0		
9184	Ulkojääkenttien valaistus	-29 727	-29 727	-20 000	0	-20 000	-22 339	2 339	111,7 %	Haapaniemen kentälle vaihdettiin uudet pylvääet vaikka tarkoitus oli uusia vain valaisimet.
9185	Varikon koneet	0	0	0	0	0	0	0		
9200	Kestopäällystys	-298 518	-298 518	-200 000	0	-200 000	-182 391	-17 609	91,2 %	
9201	Keskustan katujen kunnostus	0	0	-120 000	0	-120 000	-121 938	1 938	101,6 %	

KP	Investointihanke	TP 2024	Käyttö 01-12/2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	Käyttö 01-12/2025	Poikkeama	Käytön %	Perustelu poikkeamaan
9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-30 610	-30 610	-90 000	50 000	-40 000	-45 006	5 006	112,5 %	Tilattiin havainnekuva, jota ei ollut alkuperäisessä suunnittelutrajouksessa.
9217	Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-119 156	-119 156	-260 000	62 200	-197 800	-172 020	-25 780	87,0 %	
9218	Sorvakan niemi liikennejärjestelyt: ranta-alueiden suunnittelu	-468 238	-468 238	0	0	0	0	0		
9225	Katuvalaistuksen uusiminen	-298 525	-298 525	-250 000	0	-250 000	-193 572	-56 428	77,4 %	Katuvalaistuksen uusimisen urakka oli arvioitua halvempi.
9226	Koirapuisto	0	0	0	0	0	0	0		
9227	Leikkikenttien kunnostus	-11 395	-11 395	0	0	0	0	0		
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	0	0	0	0	0	0	0		
9230	Puistojen kunnostus	-23 846	-23 846	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %	
9233	Katualueiden viherrakentaminen	-45 684	-45 684	0	0	0	0	0		
9234	Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus: sähköistyksen saneeraus	-18 688	-18 688	-20 000	0	-20 000	-14 261	-5 739	71,3 %	
9235	Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017	0	0	0	0	0	0	0		
9237	Kalarannan rannan kunnostus/	0	0	0	0	0	0	0		
9240	Matonpesupaikat	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %	
9241	Maankaatopaikka:- maan seulominen hyötykäyttöön	-21 106	-21 106	0	0	0	0	0		
9243	Ruohonleikkuri	-47 413	-47 413	0	0	0	0	0		
9250	Kuntopolkujen kunnostus	-15 800	-15 800	0	0	0	0	0		
9254	Pyhämaan telakanrannakunnostus ja saneeraus	-89 438	-89 438	0	46 000	46 000	47 554	-1 553	103,4 %	
9260	Retkeilyreitti ja luontokohteet	0	0	0	0	0	0	0		
9269	Jouluvalaistus	-10 503	-10 503	0	0	0	0	0		
9270	Myllymäen puiston kunnostus	0	0	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %	
9286	Sorvakan yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivittämiset	0	0	0	0	0	0	0		
9288	Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	-41 592	-41 592	0	-86 400	-86 400	-44 530	-41 870	51,5 %	Uusittiin kivetykset ja valaistus. Pintakorjauksia ei tehty.
9290	Kasvinsuojelu ja vieraslajit	0	0	0	0	0	0	0		
9293	Leijonapuisto	0	0	-60 000	0	-60 000	-56 475	-3 525	94,1 %	
9294	Ruokolan leikkikentän saneeraus	-60 413	-60 413	0	0	0	0	0		
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	-35 648	-35 648	0	0	0	0	0		
9298	Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus	0	0	0	0	0	0	0		
9188	Rantakatu-Siltakatu liikennevaloristeyksen saneeraus	0	0	-15 000	0	-15 000	-14 919	-81	99,5 %	
9189	Männäistenkoskentien betonisillan uusiminen	0	0	-25 000	0	-25 000	-12 838	-12 162	51,4 %	Tehtiin tarkastus, mutta korjaustyöt vaativat suunnitelman tarkastuksen pohjalta.
9190	Saarniston palvelukeskuksen ja Pajusuontien liikennejärjestelyt	0	0	-35 000	0	-35 000	-25 558	-9 442	73,0 %	
9191	Lokalahdentien ylikulkusilta	0	0	-300 000	-50 000	-350 000	-395 441	45 441	113,0 %	Lisä- ja muutostöitä.
9192	Liikennevalot KT43	0	0	-100 000	0	-100 000	-58 647	-41 353	58,6 %	
9193	Kevyenliikenteenväylän siirto Teollisuustie	0	0	-28 500	0	-28 500	-29 248	748	102,6 %	
Investoinnit, Infrapalvelut yht.		-4 175 434	-4 175 434	-1 852 500	32 400	-1 820 100	-1 337 825	-482 275	73,5 %	
9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-14 026	-14 026	-140 000	0	-140 000	-125 525	-14 475	89,7 %	
Investoinnit, Ruoka- ja puhtauspalvelut yht.		-14 026	-14 026	-140 000	0	-140 000	-125 525	-14 475	89,7 %	
9400	Museot	-24 742	-24 742	-50 000	0	-50 000	-51 441	1 441	102,9 %	
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-371 387	-371 387	-1 000 000	256 903	-743 097	-634 978	-108 119	85,5 %	
9402	Uimahalli	0	0	0	0	0	0	0		
9403	Jäähallin korjaukset	-17 734	-17 734	-80 000	0	-80 000	-82 076	2 076	102,6 %	
9404	Pääkirjasto	-1 332 145	-1 332 145	-150 000	-879 900	-1 029 900	-1 025 602	-4 298	99,6 %	
9410	Merituliikoti	-404 319	-404 319	-80 000	0	-80 000	-95 811	15 811	119,8 %	IV-koneen uusimisessa tullut ullakotilassa poikkeamia/ kanavamuutoksia lisätöiden muodossa. Talvirakentamisessa ollut haasteita suojausten ja teknioiden osalta, joita jouduttu pitämään enneakoitua kauemmin
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	0	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %	
9416	Kalannin koulu	-173 430	-173 430	-50 000	-35 600	-85 600	-84 448	-1 152	98,7 %	
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	724 792	724 792	0	0	0	-33 162	33 162		
9418	Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-6 544 115	-6 544 115	-3 500 000	0	-3 500 000	-3 565 626	65 626	101,9 %	Lasisienien verhojen lisäykset, kalustelukkujen lisäykset sekä AV-kaapelointi muutokset jouduttu tekemään
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	-54 746	-54 746	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %	
9429	Aktivointikeskus Puusti	-59 071	-59 071	0	0	0	0	0		
9437	A-sairaala	-544 665	-544 665	-90 000	0	-90 000	-59 939	-30 061	66,6 %	

KP	Investointihanke	TP 2024	Käyttö 01-12/2024	TA 2025	TA-muutos 2025	TA + muutos 2025	Käyttö 01-12/2025	Poikkeama	Käytön %	Perustelu poikkeamaan
9442	Lokalahden päiväkot, tilamuutokset	-410 723	-410 723	0	-181 203	-181 203	-191 153	9 950	105,5 %	Urakkaan liittyvä jälkitöiden laskutus osittain viivästynyt siirtopäätöksen ajankohdasta
9445	Kalannin museo, pärekaton uusiminen	0	0	0	0	0	0	0		
9449	Wintterin irtokalusteet ja laitteet	-1 879 967	-1 879 967	-960 000	-1 752 500	-2 712 500	-2 597 497	-115 003	95,8 %	
9450	Väistötöiden rakentaminen	0	0	0	0	0	0	0		Kohteen määrärahojen osoitus pitänyt mennä Kiinteistöjen ylläpitokorjauksien puolelle, sekä yhdystunnelin ilmanvaihdon osalta A-sairaalan kustannuspaikalle
9451	Mörne	-255 386	-255 386	0	0	0	-39 239	39 239		
9452	Tilojen tehostaminen	9 337	9 337	0	0	0	0	0		
9453	Pohitullin palloiluhalli	-502 163	-502 163	0	-247 800	-247 800	-160 063	-87 737	64,6 %	Poiketen alkuperäisestä kustannusarviosta; Rakentamisvaiheessa yläkerran purettavissa rakenteissa ilmennyt vaurioituneita rakenteita, joita jouduttu uusimaan poiketen . IV- ja lämmitysjärjestelmässä tuli yllätyksiä/poikkeamia rakentamisvaiheessa.
9454	Saarniston palvelukeskus	-166 808	-166 808	0	0	0	0	0		
9455	Kalannin päiväkodin tilamuutokset	0	0	-204 000	0	-204 000	-248 730	44 730	121,9 %	
9456	Pohitullin palloiluhallin Taraflex-matto	0	0	-65 000	0	-65 000	-44 214	-20 786	68,0 %	
Investoinnit, Tilapalvelut yht.		-12 007 271	-12 007 271	-6 279 000	-2 840 100	-9 119 100	-8 913 981	-205 119	97,8 %	
INVESTOINNIT, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT		-16 196 731	-16 196 731	-8 271 500	-2 807 700	-11 079 200	-10 377 332	-701 868	93,7 %	
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	-47 376	-47 376	-42 000	0	-42 000	-19 137	-22 863	45,6 %	Toteuma jäi arvioitua pienemmäksi, tarve oli vähäisempi. Tarvetta kalusteiden uusimisille ei ollut 2025. Määrärahaa laskettu jatkossa.
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	0	0	-80 000	0	-80 000	0	-80 000	0,0 %	
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	0	-100 000	0	-100 000	-25 199	-74 801	25,2 %	
Investoinnit, Varhaiskasvatus yht.		-47 376	-47 376	-222 000	0	-222 000	-44 336	-177 664	20,0 %	
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-13 951	-13 951	0	0	0	0	0		Toteuma jäi arvioitua pienemmäksi, tarve oli vähäisempi.
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-25 576	-25 576	-50 000	0	-50 000	-37 296	-12 704	74,6 %	
Investoinnit, Perusopetus yht.		-39 527	-39 527	-50 000	0	-50 000	-37 296	-12 704	74,6 %	
INVESTOINNIT, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT YHT.		-86 904	-86 904	-272 000	0	-272 000	-81 632	-190 368	30,0 %	
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	0	0	0	0	0	0	0		Pääkirjaston irtokalusteiden kilpailutus piti lohkoa osaan: hyllykalusteet ja muut irtokalusteet aikataulullisista syistä ja tämä nosti kilpailutuksen hintaa. Kilpailutus jouduttiin lohkomään kahteen, koska hyllyjen toimituksen arvioitiin kestävän merkittävästi pidempään (6 kk) kuin muiden huonekalujen toimituksen (3 kk). Kilpailutuksia ei voitu tehdä samaan aikaan, koska kalustesuunnitelma ei ollut valmis. Kirjaston väistötöiden sopimus oli myös tulossa päätökseen ja pääkirjaston peruskorjaus oli tullut valmiiksi. Kirjaston oli päästävä muuttamaan uusittuihin tiloihin ja kilpailutuksen lohkomisella kahteen vähennettiin sitä riskiä, että kirjaston muutto olisi viivästynyt entisestään.
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	0	0	0	0	0	0	0		
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	0	0	0	0	0	0	0		
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	0	0	0	-341 500	-341 500	-360 253	18 753	105,5 %	
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	0	0	0	0	0	0		
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	0	0	0	0	0	0	0		102,4 %
9810	Crusellin kalusteiden uusiminen	0	0	0	0	0	0	0		
9811	Wintterin taidehankinnat	-192 104	-192 104	-35 000	0	-35 000	-35 839	839		
9812	Salibandykaukalo	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0		75,8 %
9813	Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	-41 801	-41 801	0	-8 200	-8 200	-6 216	-1 984		
9814	Crusellin näyttämöverhojen uusiminen	-17 024	-17 024	0	0	0	0	0		
9815	Saarniston liikuntasalin Traflex-matto	0	0	-17 000	0	-17 000	0	-17 000	0,0 %	
INVESTOINNIT, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT YHT.		-260 929	-260 929	-52 000	-349 700	-401 700	-402 308	608	100,2 %	
INVESTOINNIT, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YHT.		-16 733 097	-16 733 097	-9 375 500	-3 217 400	-12 592 900	-11 483 346	-1 109 554	91,2 %	